




Burzenin, dnia 11 września 2025 r.

ZPI.1431.5.2025



Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03.09.2025r. dotyczącej realizacji zamówienia publicznego dotyczącego budowy Sali dydaktyczno – świetlicowej (wraz z wyposażeniem) oraz infrastruktury sportowej i fizyczno – ruchowej w Zespole Szkół w Waszkowskiem przez wykonawcę: [REDACTED]

[REDACTED] informuję, że:

1. Jakie zamówienia (o jakiej nazwie) były realizowane przez w/w podmiot?

Odp. Przez w/w podmiot było realizowane zamówienie pn.: Budowa sali dydaktyczno – świetlicowej (wraz z jej wyposażeniem) w Zespole Szkół w Waszkowskiem.

2. Czy roboty te zostały zakończone i jeśli tak – w jakiej dacie, jeśli nie – proszę o wskazanie umownego terminu wykonania zamówienia.

Odp. Tak roboty te zostały zakończone w dniu 04.02.2025r.

3. Jaka była wartość robót w ramach zamówienia podstawowego?

Odp. Wartość robót w ramach zamówienia podstawowego wyniosła: 1 018 649,10 zł.

4. Czy wystąpiły roboty dodatkowe – jeśli tak, to jaka była ich wartość i czego dotyczyły.

Odp. Tak wystąpiły roboty dodatkowe o wartości: 149 912,01 zł, które polegały na:

1) rozebraniu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów, obróbek kominowych oraz pokrycia dachowego z blachy nienadającej się do użytku, rozebraniu komina wolnostojącego,

2) wzmocnieniu więźby dachowej i wykonaniu nadbitki z tarcicy nasyczonej, wykonaniu pełnego deskowania połaci dachowych, wykonaniu i naprawie pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Wykonaniu ciągłości docieplenia ścian ogniomurów styropianem oraz wypraw tynkarskich w technologii „lekkiej mokrej”, poszerzeniu obróbek blacharskich ogniomurów i ich mocowań,

3) wykonaniu naprawy ścian fundamentowych w przyziemiu sali dydaktycznej poprzez – skucie nierówności i odspojonych tynków, wykonaniu nowego tynku cementowego, dwukrotne wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,



4) zamiennym wykonaniu wypełnienia otworów okiennych w ścianie południowej sali gimnastycznej stanowiącej ścianę oddzielenia pożarowego w klasie EI60 z pustaków szklanych (luksferów) o odporności ogniowej EI 60 (projektowo EI30),

5) powiększeniu drzwi zewnętrznych (wyjście z kl. schodowej na zewnątrz) o naświetle,

6) montażu drzwi ppoż. EI30 powiększonych o naświetle ppoż. z pomieszczenia rehabilitacji na strych drzwi ppoż. EI30 do pom. pod schodami oraz zamurowaniu otworu okiennego na I piętrze,

7) wykonaniu podłogi z płytek gresowych antypoślizgowych w przedsionku,

8) wyrównaniu ekspozycyjnej ściany wewnętrznej świetlicy dydaktycznej (niwelacja pionu w zakresie ± 5 cm po zerwaniu docieplenia styropianowego z wyprawami zewnętrznymi za pomocą płyt gipsowo kartonowych na zaprawie klejowej gipsowej),

9) wykonaniu konstrukcji sufitów podwieszanych kasetonowych i kaset rozprężnych wentylacji mechanicznej w sali dydaktycznej,

10) montażu listwy maskującej podświetlenie ledowe wzdłuż ściany ekspozycyjnej sali dydaktycznej,

11) obudowy instalacji szafek hydrantowych,

12) wykonaniu dodatkowej zabudowy sufitem podwieszonym kasetonowym oraz karton gipsami wraz ze szpachlowaniem i malowaniem w sali lekcyjnej,

13) montażu listew wykończeniowych na krawędziach ścian i zabudów,

14) wykonaniu posadzki z wykładziny pcv,

15) powiększeniu otworu drzwiowego 80 x 205 w ścianie wewnętrznej przy pok. sklepiku,

16) instalacji centrali oddymiającej klatki schodowej z osprzętem,

17) wykonaniu dodatkowych prac elektrycznych niezbędnych dla zasilania nowej sali i prawidłowego działania systemów bezpieczeństwa i ppoż.

5. Czy Wykonawca zgłaszał podwykonawców do realizacji robót – jeżeli tak, to proszę o wskazanie jakie podmioty zostały zgłoszone.

Odp. Nie Wykonawca nie zgłaszał podwykonawców do realizacji robót.

6. Czy wszystkie należności wynikające z umowy zostały wykonawcy wypłacone – jeżeli nie, proszę o wskazanie, jaka kwota pozostaje do wypłaty.

Odp. Tak wszystkie należności wynikające z umowy zostały wykonawcy wypłacone.

Z poważaniem

Jarosław Janiak
Wójt Gminy Burzenin
/ podpis elektroniczny/